

N i e d e r s c h r i f t

über die öffentliche Sitzung der Schulverbandsversammlung am Donnerstag, 30.04.2009 im VGem Gebäude

Anwesende:

1. Vorsitzender

Herr Georg Veh

2. Vorsitzender

Frau Claudia Kappes

Mitglieder Schulverbandsversammlung

Frau Regina Markert

Herr Dietmar Wolz

Gast

Herr Jürgen Fuchs

Herr Siegbert Müssig

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 12:15 Uhr

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und stellte die Ordnungsmäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Einwände zum letzten Sitzungsprotokoll wurden nicht erhoben.

TOP 1 INFORMATIONEN ZUM AKTUELLEN STAND

Herr Architekt Fuchs informierte die Versammlung darüber, dass vorgesehen sei, bis Ende der Schulferien den Klassenzimmertrakt und das Lehrerzimmer baulich abzuschließen. Wenn es optimal laufe könne die Baumaßnahme insgesamt im Oktober fertig gestellt werden.

Seitens des Verbandes sei zu überlegen, ob man den Schulbetrieb nicht komplett in den vorderen Trakt verlege, da dort eine Lüftungsanlage dann vorhanden ist. Der Verbandsvorsitzende erklärte, dass sich die Versammlung hierüber Gedanken machen werde.

Architekt Fuchs informierte weiter darüber, dass der Gerüstbau zusammen mit den Trockenbauarbeiten ausgeschrieben werde. Er gehe von einer Stelldauer des Gerüsts von 8 Wochen aus.

Die Ausschreibung für die neuen Fenster laufe, die Submission hierfür findet am 19.05. um 11.00 Uhr statt. Die restlichen Ausschreibungen gehen bis Mittwoch der kommenden Woche alle raus. Mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Landratsamtes habe eine Begehung bezüglich eines Brandschutzkonzeptes stattgefunden. Hierbei wurde festgestellt, dass einige Nachbesserungen notwendig sind. So seien unter anderem eine Öffnungsmöglichkeit für ein Fenster im Flur zu schaffen und die Brandlasten in den Treppenhäusern zu entfernen. Auch wegen der Brüstungshöhe der Fenster, habe er nachgefragt. Man komme auf eine Brüstungshöhe von einem Meter, wobei 0,90 Meter auch in Ordnung wären. Als weitere Submissionstermine wurden von ihm bekannt gegeben der 26.05. für die Arbeiten Putz/Wärme und Dachdeckerarbeiten.

Die Verbandsversammlung ergänzte dann in Abstimmung mit dem Architekten die Firmenvorschlagliste für die einzelnen Gewerke.

Es entspann sich dann eine Diskussion um den Abbau der Sandsteinplatten an der Außenfassade und eigene Veräußerungsmöglichkeiten bzw. Entsorgung über die Baufirmen.

Mit der Kreisbaumeisterin ist die Notwendigkeit eines Blitzschutzes für die Schulgebäude abzuklären. Hingewiesen wurde auch, dass die Grünpflanzen um die Schule herum wegen des Gerüstbaus entfernt werden müssen. Als Termin für die nächste Verbandsitzung, in der die Vergabe der einzelnen Gewerke erfolgen soll, wurde der 29.05. 10.00 Uhr festgehalten.

Der Verbandsvorsitzende informierte noch darüber, dass zur Zeit 6 Klassen beschult werden, auf absehbare Zeit reduziere sich dies auf 5 Klassen und in 6-8 Jahren rechne er nur noch mit 4 Klassen in der Grundschule in Dorfprozelten.

.....
Georg Veh
Vorsitzender

.....
Gerhard Freund
Schriftführer